



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**AREA SERVIZI GENERALI GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE
PUBBLICHE E VIGILANZA**

DETERMINA N. 21 DEL 04/04/2023

OGGETTO:

**PNRR M2 C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.
Sostituzione serramenti Palazzo Comunale. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione spettanze**

Codice CUP D24J22000470006

L'anno duemilaventitre del mese di aprile del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 - 183 - comma 2° del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 177 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 25/GC del 13/06/2019;

Vista la deliberazione n. 52/GC in data 28/12/2022 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo delle funzioni comunali ed attribuita la responsabilità gestionale ai Responsabili dei servizi;

Vista la deliberazione n. 2/GC in data 10/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

Premesso che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;
- in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. Della Legge n.160/2019;
- si prendeva atto che, la misura del contributo assegnato al Comune di Trezzo Tinella per l'anno 2022, in conseguenza dei suddetti Decreti, è pari ad Euro 50.000,00;
- si disponeva che detto contributo per l'anno 2022 sarà destinato per interventi di: *Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico- sostituzione dei serramenti del palazzo comunale*
- si dava atto che la spesa trova puntuale finanziamento mediante contributo erariale per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio: FONDI PNRR [Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica / Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica/Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni] e quindi si esplicita che l'intervento è "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- si nominava con apposito provvedimento – Determinazione 41/2022 - il Responsabile Unico del procedimento la dott.sa Paola Fracchia con l'ausilio del geom. Silvio Stupino – con studio in ALBA Piazza San Paolo 8 -, in possesso dei requisiti necessari di cui alle Linee guida ANAC n. 3/2016 aggiornate al D.Lgs 56/2017;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°42 del 10/08/2022, con la quale si affidava l'esecuzione del "Servizio di progettazione definitiva/eseutiva, eventuale coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento enegetico del palazzo comunale-sostituzione dei serramenti" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 1 cm 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 cm 1 lett. a) p. 2.1 del D.L.31 maggio 2021, n. 77, all'operatore economico geom. Luca Cavallero dello studio associato Morello Francesco e Cavallero Luca con sede in Magliano Alfieri Via IV Novembre P.IVA 03471750046, avendo presentato offerta di euro 4.700,00 oltre contributo previdenziale ed IVA al 22 %
- Visto il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva redatto in contraddittorio tra il progettista dell'intervento e il RUP, compilato in data 24.08.2022 e approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 23.08.2022

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 23/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per i lavori di Sostituzione serramenti del fabbricato comunale dell'importo totale di €50.000,00 presentato dal geom. CAVALLERO Luca nelle seguenti risultanze:

LAVORI A BASE D'ASTA	€38.655,92	€38.655,92
Oneri per la sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta	€1.555,92	
Totale a base d'asta da assoggettare al ribasso	€37.100,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Lavori in economia e imprevisti non quantificabili	€750,00	
Spese tecniche di progettazione, DL, contabilizzazione e liquidazione lavori	€4.700,00	
Contributo integrativo ordini professionali 5%	€235,00	
IVA 10% sui lavori	€3.865,59	
IVA su spese tecniche	€1.085,70	
Incentivo arti.92 del D.Lgs.163/2006 e smi	€695,00	
Oneri vari ed arrotondamento	€12,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTR	€11.344,08	€11.344,08
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€50.000,00

Con determinazione del responsabile del servizio n.45 del 23/08/2022 veniva, fra l'altro, approvata la determinazione a contrarre con la quale si stabiliva di procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e smi, mediante affidamento diretto preceduto da acquisizione di preventivo a ditta specializzata nel settore;

Con determinazione del Responsabile del Servizio n.47 del 08/09/2022 è stato dato atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore della ditta BRIGNOLO FALEGNAMERIA con sede in RODDI (CN) via Morando 8 – P.IVA 02822230047 – dei lavori in oggetto per un importo contrattuale, al netto del ribasso di gara del 47,00%, di €21.218,92 comprensivi di €. 1.555,92 quali oneri per la sicurezza oltre IVA 22% di €. 4.325,86,

L'importo totale di €25.544,78 è stato impegnato al capitolo 6130/305/1 – Codice 01.05.2 con imputazione in base al cronoprogramma di spesa con esigibilità anno 2023, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2014, del DPCM 28/12/2011 e del D.Lgs.126/2014.

Inoltre con la stessa determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito dei ribassi d'asta nelle seguenti risultanze:

LAVORI A BASE D'ASTA	€21.218,92	€21.218,92
Oneri per la sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta	€1.555,92	
Totale a base d'asta da assoggettare al ribasso	€19.663,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Lavori in economia e imprevisti non quantificabili	€750,00	
Spese tecniche di progettazione, DL, contabilizzazione e liquidazione lavori	€4.700,00	
Contributo integrativo ordini professionali 5%	€235,00	
IVA 22% sui lavori	€4.325,86	
IVA su spese tecniche	€1.085,70	
Incentivo arti.92 del D.Lgs.163/2006 e smi	€695,00	

Oneri vari ed arrotondamento	€12,79	
Risparmio su ribasso d'asta	€16.976,73	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€28.781,08	€28.781,08
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€50.000,00

I lavori sono stati regolati con contratto n.550 rep. in data 29/09/2022

Il progettista incaricato ha presentato tutta la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori comprensiva del certificato di regolare esecuzione da cui risulta che:

- L'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di €. 21.218,92 comprensivi di €. 1.555,92 quali oneri per la sicurezza
- I lavori sono stati consegnati in data 14 settembre 2022, come da verbale in pari data, con tempo utile per l'esecuzione dei lavori di giorni 120 e, pertanto, la scadenza utile venne stabilita per il giorno 11 gennaio 2023;
- I lavori sono stati ultimati in data 10 gennaio 2023 come da verbale in pari data e, pertanto, in tempo utile
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte
- L'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta ammonta ad €. 21.218,92 a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano ad €0,00 resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di € 21.218,92 oltre IVA 22%
- I lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE

Occorre inoltre procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera nelle seguenti risultanze:

LAVORI A BASE D'ASTA	€ 19.663,00	
Oneri per la sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta	€ 1.555,92	
Totale a base d'asta da assoggettare al ribasso	€ 21.218,92	€21.218,92
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche di progettazione, DL, contabilizzazione e liquidazione lavori	€4.700,00	
Contributo integrativo ordini professionali 5%	€235,00	
IVA 22% sui lavori	€4.668,16	
IVA su spese tecniche	€1.085,70	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTR	€10.688,86	€10.688,86
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€31.907,78

Con un risparmio complessivo di €18.092,22 rispetto al quadro economico approvato

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di approvare la Contabilità Finale, il quadro economico derivante e le risultanze del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di **SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE**, eseguiti dalla ditta BRIGNOLO FALEGNAMERIA con sede in RODDI (CN) via Morando 8 – P.IVA 02822230047 - ammontanti a complessivi €. 21.218,92 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.555,92 al netto del ribasso d'asta - codice CIG 9377929FD0, come da certificato di pagamento e dietro presentazione fattura corrispondente;

- 2) di prendere e dare atto che la ditta esecutrice ha già espresso la propria accettazione della somma di cui sopra a totale tacitazione delle richieste economiche formulate;
- 3) di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 21.218,92, resta pertanto il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di euro 21.218,92 oltre all'I.V.A. 22% pari a €. 4.668,16 per un totale di €. 25.887,08;
- 4) di dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di €. 21.218,92 oltre all'I.V.A. 22% pari a €. 4.668,16 per un totale di €. 25.887,08 è stata impegnata con determina n.47 del 08/09/2022 al capitolo 6130/3051/1 Codice 01.05.2 con imputazione in base al cronoprogramma di spesa con esigibilità anno 2023, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.n.118/2014 del DPCM 28/12/2011 e del D.Lgs. n.126/2014 - CIG 9377929FD0
- 5) di liquidare le spettanze alla ditta esecutrice dei lavori BRIGNOLO FALEGNAMERIA di BIANCO Marisa con sede in RODDI Via Morando 8 - per i lavori a base d'asta dei lavori in oggetto per un importo totale di €25.887,08 di cui €21.218,92 per lavori ed €4.668,16 per IVA 22%, così come risulta dalla contabilità finale e dietro presentazione della fattura;
- 6) di dare atto che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- 7) di liquidare inoltre la fattura n.2/2023/PA del 29/03/2023 dello Studio Associato Geometri MORELLO Francesco e CAVALLERO Luca con sede in Magliano Alfieri - Via IV Novembre 50 - P.IVA 03471750046 - dell'importo totale di €6.020,70 comprensivo delle ritenute, contributi e IVA 22% - dando atto che la spesa è stata affidata ed impegnata con determinazione n.42 del 10/08/2022 al capitolo 6130/3051/1 Codice 01.05.2 - CIG 9365648938 - e che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi;
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dalla ditta e dal professionista;
- 10) di disporre che:
 - a) venga allegato alla presente il certificato di regolare esecuzione;
 - b) venga conservata presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la restante documentazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto CERRINO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa FRACCHIA Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.comune.trezzotinella.cn.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/02/2024 al 16/02/2024 al n. 38 del Registro delle pubblicazioni

Trezzo Tinella, li 01/02/2024

Il Messo Comunale

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Trezzo Tinella, li 04/04/2023

Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO

(Alberto CERRINO)

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Trezzo Tinella, li 04/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL SINDACO
(Alberto CERRINO)

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Trezzo Tinella, li 04/04/2023

Il Segretario Comunale
D.ssa Paola FRACCHIA